

**Информация, подлежащая раскрытию филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»  
«Кольская АЭС» как организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения.**

**Форма 10. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации.**

|  |  |
|--|--|
| Наименование инвестиционной программы  | Передача тепловой энергии по тепловым сетям                                  |
| Дата утверждения инвестиционной программы  | 07 сентября 2016 года  |
| Цели инвестиционной программы  | Потери тепла 29 770 Гкал в 2019 году   |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу                            | -  |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы   | 2017-2019 г.г.   |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

| Наименование мероприятия   | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
|--|---|-------------------------|
| Прокладка тепловой сети к домам по ул. Станционная 11, 15, ул. Зашейковская 4, L-280 м, Ду-125 мм с выводом из эксплуатации участка тепловой сети от ОС Зашеек до ул. Зашейковская 4, L-1000 м, D-200 мм | 9 395,58  | Амортизация             |
| Реконструкция тепловых сетей Ду400 L-1800 м в части замены тепловой изоляции от т.б (н.п. Северный ж/д депо КАЭС) до ответвления Ду250 мм КАЭС-Авто  | 9 540,44  | Амортизация             |
| Модернизация трубопроводов теплосети от ТК-33. 2а до ТК-72 Ду 250мм на Ду 400- 531 м*1м (однотруб) г. Полярные Зори  | 14 200,12   | Амортизация             |

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы**

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
|--------------------------|--------------------------|--|---|
|                          |                          |  |   |

|   |   |          |   |
|---|---|----------|---|
| Прокладка тепловой сети к домам по ул. Станционная 11, 15, ул. Зашейкоская 4, L-280 м, Ду-125 мм с выводом из эксплуатации участка тепловой сети от ОС Зашеек до ул. Зашейковская 4, L-1000 м, D-200 мм | Снижение тепловых потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (Гкал/год) | 1 339,29 | - |
| Реконструкция тепловых сетей Ду400 L-1800 м в части замены тепловой изоляции от т.6 (н.п. Северный ж/д депо КАЭС) до ответвления Ду250 мм КАЭС-Авто   | Снижение тепловых потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (Гкал/год) | 899,99   | - |
| Модернизация трубопроводов теплосети от ТК-33. 2а до ТК-72 Ду 250мм на Ду 400- 531 м*1м (однотруб) г. Полярные Зори   | Снижение тепловых потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (Гкал/год) | 175,74   |   |

**Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год**

| Квартал         | Наименование мероприятия  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
|-----------------|---|---|--|
| IV квартал 2017 | Прокладка тепловой сети к домам по ул. Станционная 11, 15, ул. Зашейкоская 4, L-280 м, Ду-125 мм с выводом из эксплуатации участка тепловой сети от ОС Зашеек до ул. Зашейковская 4, L-1000 м, D-200 мм | 9 395,58  | Амортизация                                      |
| IV квартал 2017 | Реконструкция тепловых сетей Ду400 L-1800 м в части замены тепловой изоляции от т.6 (н.п.   | 9 540,44  | Амортизация                                      |

|                 |   |           |             |
|-----------------|---|-----------|-------------|
|                 | Северный ж/д депо КАЭС) до ответвления Ду250 мм КАЭС-Авто   |           |             |
| IV квартал 2017 | Модернизация трубопроводов теплосети от ТК-33. 2а до ТК-72 Ду 250мм на Ду 400- 531 м*1м (однотруб) г. Полярные Зори | 14 200,12 | Амортизация |

**Внесение изменений в инвестиционную программу**

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|-------------------------|---------------------|
| -                       | -                   |

Начальник ОКС



Э.А. Кайсин